



- AREA DI CANTIERE 1
Durata 12 giorni (da giorno 1 a giorno 12)
- AREA DI CANTIERE 2
Durata 8 giorni (da giorno 13 a giorno 20)
- AREA DI CANTIERE 3
Durata 12 giorni (da giorno 21 a giorno 32)
- AREA DI CANTIERE 4
Durata 8 giorni (da giorno 32 a giorno 40)

Durata complessiva cantiere: 40 giorni naturali e consecutivi
Lavorazioni previste :

- Cantieramento area
- Fresatura meccanica del supporto
- Riparazione fessure
- Ancoraggio del rivestimento
- Rivestimento in resina
- Verniciatura a tre mani
- Pulizia generale
- Ripristino segnaletica
- Smontaggio cantiere area



M.A.A.S.
Mercati Agroalimentari Sicilia

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX
DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS

Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE
Ing. Graia LA GANZA
INGRAIA
1912



PROGETTO
Ing. Giuseppe Lombardo
ING. GIUSEPPE LOMBARDO
1912



Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO
CANTIERAMENTO

SCALA
1:200
S1

REV	MODIFICHE	DATA
0	EMISSIONE	Ottobre 2020
1	REVISIONE	29/03/2021